

VKSK

Kleingartensparte

"An der Straße der DSF"

Hohenstein-Ernetthal

Abrechnung des Wettbewerbsprogrammes 1984

Das Jahr 1984 stand voll im Zeichen der weiteren Erschließung der Anlage sowie der Übergabe der Kleingärten an die Nutzer. Dabei konnten folgende Ergebnisse erreicht werden:

- I .1. Planmäßig wurden die Kleingärten am 8.5.84, dem 39. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, an 90 Nutzer übergeben. Bei nachfolgenden Rücktritten Vereinzelter wurden die freigewordenen Parzellen auf schnellstmöglichem Weg weiteren Bewerbern zugewiesen.
Eine Parzelle konnte wegen noch durchzuführender Erdarbeiten, die ursprünglich nicht vorgesehen waren, noch nicht zur Nutzung freigegeben werden. Es wird angestrebt, diese Parzelle noch im Laufe dieses Jahres zu vergeben. Der Zeitpunkt ist abhängig von der Bereitstellung der für die Erdarbeiten benötigten Baumaterialien (Steinzeugrohre).
2. Die geplanten zwei Mitgliedervollversammlungen wurden im Mai/Oktober durchgeführt, wobei die im Oktober als Wahlberichtsversammlung stattfand.
3. Die Teilnahme am Wettbewerb der Sparten des Kreises erfolgte entsprechend unseren Bedingungen und Möglichkeiten. Das Fbl. II/5 wurde halbjährlich dem Kreisvorstand zugeleitet.
4. Die Zielstellung, pro Mitglied eine Solidaritätsspende in Höhe von 1,- M zu erzielen, wurde nicht erreicht. Die Spendenaktion anlässlich der Wahlberichtsversammlung erbrachte einen Erlös von 92,50 M, das sind 0,55 M/Mitglied = 55 % der Zielstellung.
Auf diesem Gebiet erfordert das Jahr 1985 verstärkte Aktivitäten, um die Zielstellung zu erreichen.

II.1. Aufbau der Kleingartenanlage

1. Im wesentlichen konnten die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden.
Die Arbeiten zur Wasserversorgung wurden abgeschlossen, so daß jeder Garten über einen Anschluß verfügt. Sämtliche Verlegearbeiten wurden dabei als Eigenleistung erbracht.
2. Ebenfalls abgeschlossen wurden vom Auftragnehmer die Arbeiten zum Anschluß aller Gärten an das Elektroenergienetz.
3. Sämtliche Wege wurden beschottert und mit Split verfestigt. Die Arbeiten zum endgültigen Ausbau der Wege sollen 1985 fortgesetzt und abgeschlossen werden.
4. Die Arbeiten zur Ableitung des Oberflächenwassers wurden ebenfalls aufgenommen. Die Hälfte der benötigten U-Schalen wurde angeliefert. Mit den Arbeiten zur Fertigstellung der Wege soll auch das Problem der Oberflächenwasserableitung gelöst werden.
5. Mit der Errichtung des BHG-Verkaufsbasars wurde begonnen, wobei es z.T. unbegründete Verzögerungen gab. Nach Fertigstellung des Fundaments und des Sockels übernahm die BHG den weiteren Aufbau.

Kritisch muß eingeschätzt werden, daß die Arbeitsbereitschaft einiger Mitglieder der Sparte ungenügend war. Dies war neben Schwierigkeiten bei der Beschaffung verschiedener Materialien Hauptursache für Verzögerungen im Baudeschehen.

III. Aufbau der Kleingärten

1. Zur Bodenverbesserung wurden in vielen Gärten Kartoffeln bzw. Gründüngungspflanzen angebaut. In fast jedem Garten wurden mehr oder weniger große Komposthaufen angelegt. Der Einsatz mineralischer Dünger war gering. In fast jedem Garten wurden somit Voraussetzungen für relativ gute Erträge 1985 geschaffen.
2. Die vorgesehenen Sammelbestellungen für Pflanzen/Gehölze konnten nicht in vorgesehenem Umfang realisiert werden. Für Tomatenpflanzen war der Termin zu weit fortgeschritten, während sich bei der Erdbeerpflanzenbestellung die GPG nicht in der Lage sah, diese zu realisieren. Die Bestellung und der Verkauf von Obstgehölzen/Beerensträuchern konnte wie geplant vollzogen werden, wurde aber nur von ca. 40 % unserer Mitglieder genutzt.
3. Von den geplanten Fachvorträgen fand nur einer statt.

Insgesamt wird eingeschätzt, daß das Wettbewerbsprogramm 1984 in seinen wesentlichen Bestandteilen erfüllt wurde und unsere Sparte somit im 35. Jahr der Gründung der DDR und zum 25-jährigen Bestehen des VKSK einen wertvollen Beitrag zur weiteren Gestaltung des Wohngebiets, zur Schaffung von Möglichkeiten für sinnvolle Freizeitbetätigung für 90 Familien leistete.

Hohenstein-Str., 14.1.85

VKSK
Kleingartensparte
„Deutscher Landdienst“
Vorstand
Vorsitzender